

Załącznik nr 1 - KOREKTA
do umowy nr 259 z dnia 18.05.2020

zadanie jednoroczne

Nazwa Beneficjenta:	GMINA OSTRÓW LUBELSKI
Nazwa Zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice
Okres realizacji Zadania: (od mm-rrrr do mm-rrrr) ¹	06-2020 do 05-2021
Termin oddania Zadania do użytkowania: (mm-rrrr) ²	05-2021

Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt ogółem brutto	Koszt kwalifikowalny brutto	Koszt niekwalifikowalny brutto	Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót (od mm-rrrr do mm-rrrr)
1	Roboty przygotowawcze i	39 472,95	39 472,95	0,00	07-2020 do 04-2021
2	Roboty ziemne	56 894,84	56 894,84	0,00	08-2020 do 11-2020
3	Odwodnienie korpusu drogowego (przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami)	14 239,93	14 239,93	0,00	08-2020 do 09-2020
4	Podbudowy	645 061,69	645 061,69	0,00	08-2020 do 04-2021
5	Nawierzchnia	810 561,93	810 561,93	0,00	10-2020 do 04-2021
6	Roboty wykończeniowe	135 586,32	135 586,32	0,00	08-2020 do 04-2021
7	Elementy ulic	923,73	923,73	0,00	11-2020
8	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	28 204,15	28 204,15	0,00	11-2020 do 04-2021
SUMA		1 730 945,54	1 730 945,54	0,00	

Sporządził: Andrzej Bunia

tel. 784912966

data sporządzenia: 19.06.2020

.....
(podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza/Prezydenta)

.....
(podpis i pieczęć Skarbnika)

¹ od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia dokonania ostatniej płatności związanej z realizacją zadania

² data protokołu końcowego odbioru robót/ data wydania zaświadczenia przez organ nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zakończenia budowy obiektu/ data wynikająca z oświadczenia Beneficjenta o niezgłoszeniu przez organ nadzoru budowlanego w ustawowo przewidzianym terminie sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych/ data z którą decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego stała się ostateczna.